



Urząd Gminy Istebna

43-470 Istebna 1000

tel./fax. +48 (33) 8556500, www.istebna.eu, e-mail: urząd@istebna.eu

**URZĄD GMINY
ISTEBNA**
43-470 Istebna 1000

Istebna, dnia 12 maja 2025 r.

Szanowny Pan
Bartłomiej Mucha
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przesyłam krótką informację dla pkt. 5 porządku obrad komisji rewizyjnej dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż”.

Przyczyną przystąpienia do realizacji tego zadania był problem z przeciekającym dachem budynku szkoły, trwający do kilkunastu lat. Pomimo tego, że budynek został oddany do użytku w 2003 roku, po dwudziestu latach eksploatacji, dach wymagał kompleksowej modernizacji. W grudniu 2021 r. została podpisana umowa z firmą Michał Wałkuski "CONSTRUCTOR" na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2022 roku.

Na realizację zadania otrzymano promesę w wysokości 5.454.664,57 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W wyniku ogłoszenia zamówienia publicznego wyłoniono dwóch wykonawców tj. firmę BODWNH Jan Golik 43-476 Jaworzynka 301, odpowiedzialną za prace w obrębie budowy placu manewrowego oraz firmę Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR sp. z o. o. z Żywca, odpowiedzialną za prace związane z modernizacją segmentów A i B oraz rotundy. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w kwietniu 2023 r. i rozpoczęto prace budowlane w obrębie segmentów A i B budynku oraz rotundy, a także placu manewrowego za budynkiem.

W nowych rozwiązaniach projektowych zrezygnowano z okien dachowych, które w pierwotnym projekcie doprowadziły do licznych uszkodzeń, gdyż to rozwiązanie nie było dostosowane do panujących na naszym obszarze warunków atmosferycznych.


Jeszcze w 2023 roku dach został podniesiony, a okna dachowe zastąpiły lukarny. Więźba dachowa została wymieniona, a dach pokryty został blachą aluminiową (na rąbek stojący), która zastąpiła blachodachówkę. Zakończono również prace związane z budową placu manewrowego.

Termin zakończenia prac wyznaczono na miesiąc luty 2024 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 7.309.414,57 zł.

Zastępca Wójta


Klaudia Pasterny

Sporządził: Mirosław Kawulok
Kierownik Referatu Inwestycji


Mirosław Kawulok

Sprawę prowadzi: **Mirosław Kawulok**, e-mail: mkawulok@istebna.eu tel: 338556500 wew. 47